

別紙

I. 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設 に係る整備、維持補 修又は維持 運営等措置	今泉地区防火水槽改修工事	三朝町	7,320,500	4,400,000	

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和元年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修 又は維持運営等措置	今泉地区防火水槽改修工事
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		三朝町
交付金事業実施場所		鳥取県東伯郡三朝町大字今泉
交付金事業の概要		<p>当該集落における防火用水槽は自然水を取り込む無蓋の防火水槽で、老朽化しています。老朽化や地震等が原因でひび割れした場合に漏水する可能性があり、災害時に機能しなくなるおそれがあります。また無蓋であるため、安全の確保が十分でなく、消火活動中に転落する危険性があることや、ゴミや汚泥等のたい積物による吸水障害が懸念され、災害時に十分な防火用水としての役割が見込めない可能性もあります。加えて、腐臭や蚊の発生など周囲に及ぼす衛生面での懸念もあります。これらの問題を解決するため、防水工事及び有蓋化を実施します。</p> <p>防火水槽改修 1 基（47m<sup>3</sup>）</p>

<p>交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標</p>	<p>三朝町地域防災計画  災害予防編  -第4部防災関係機関の連携推進計画  -第3章消防活動体制の整備  -第4節消防組織及び施設の整備充実対策  -2 消防施設の整備  -(2) 町は、消防庁から示された「整備指針」等に基づき、消防車両（ポンプ車等）、小型動力ポンプ、防火水槽及び、救助資器材等の消防施設の整備を図るものとする。</p>						
<p>事業開始年度</p>	<p>令和元年度</p>		<p>事業終了（予定）年度</p>		<p>令和元年度</p>		
<p>事業期間の設定理由</p>							
<p>交付金事業の成果目標及び成果実績</p>	<p>成果目標</p>	<p>成果指標</p>		<p>単位</p>	<p>評価年度</p>	<p>令和元年度</p>	
	<p>消防団員満足度 100%</p>	<p>アンケートにおいて安心して消防活動ができると回答した団員数÷地区消防団員数×100</p>	<p>成果実績</p>	<p>%</p>	<p>96.2</p>		
			<p>目標値</p>	<p>%</p>	<p>100.0</p>		
			<p>達成度</p>	<p>%</p>	<p>96.2</p>		
	<p>評価年度の設定理由</p>						
	<p>事業実施後早期に評価を実施するため。</p>						
	<p>交付金事業の定性的な成果及び評価等</p>						
<p>「水道が止まった場合、使えない」という理由で、安心して活動できると思わないとの回答があり、成果実績が目標値を下回りました。実際には、消火活動は、事前に貯めている水を使用するため、消火中に何らかの不具合で水道が止まったとしても、その時の消火活動には影響はありません。また、水道水だけではなく自然水も取り込めるため、貯水にも影響はありません。今後、このことを該当者に対し、説明をし、理解を求めていきます。</p>							
<p>評価に係る第三者機関等の活用の有無</p>							
<p>無</p>							
<p>交付金事業の活動指標</p>	<p>活動指標</p>			<p>単位</p>	<p>令和元年度</p>	<p>年度</p>	<p>年度</p>
			<p>活動実績</p>	<p>件</p>	<p>1.0</p>		

及び活動実績	防火水槽改修工事件数	活動見込	件	1.0	
		達成度	%	100.0%	
交付金事業の総事業費等	令和元年度	年度	年度	備考	
総事業費	7,320,500				
交付金充当額	4,400,000				
うち文部科学省分	0				
うち経済産業省分	4,400,000				
交付金事業の契約の概要					
契約の目的		契約の方法		契約の相手方	
防火水槽改修工事のため		指名競争入札		有限会社 河崎組 (倉吉市)	
契約金額		7,320,500			
交付金事業の担当課室	総務課危機管理局				
交付金事業の評価課室	総務課危機管理局				