平成28年度電源立地地域対策交付金事業評価報告書（文部科学省）

I. 事業評価総括表

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	三朝町総合文化ホール改修事業	三朝町	53,464,400	53,464,400	

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業名			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	三朝町総合文化ホール改修事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		三朝町			
交付金事業実施場所		鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999-2			
交付金事業の概要		安全で快適な文化ホールを目指し、公共施設の長寿命化対策として三朝町総合文化ホールの大型改修を行った。			
総事業費（円）		53,464,400	交付金充当額（円） うち文部科学省分 うち経済産業省分	53,464,400 (53,464,400)	
交付金事業の成果目標		三朝町総合文化ホールの改修を行うことにより、公共施設の長寿命化を促進し、地域住民が安心して快適に利用できる施設を提供し住民福祉の向上につなげるほか、更なるコミュニティ活動の充実を図ることを目標とする。			
交付金事業の成果指標		三朝町総合文化ホールの長寿命化を実現し、地域全体の活性化と住民福祉の向上を図る。 具体的には、事業完了後1ヶ月間、利用者に対してアンケートを実施し、同文化ホールの利用に対して、快適・適切（やや快適・やや適切含）の回答が利用者の50%以上となるよう目標の成果指標とする。			
交付金事業の成果及び評価		<ul style="list-style-type: none"> 三朝町総合文化ホールの照明設備及び空調設備を改修することにより公共施設の長寿命化を促進し、地域住民が安心して快適に利用できる施設となり、住民福祉の向上につながったほか、更なるコミュニティ活動の充実が図れた。 また、アンケート(事業完了後1ヶ月間)をした結果、約75%の利用者(団体)から快適・適切(やや快適・やや適切含)の回答(残りの25%は「普通」との回答、「やや不快」「不快」の回答はなし)があったことから、地域全体の活性化と住民福祉の向上につながったと考えており、数値目標は達成できたと考える。 			
交付金事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約					
契約の目的		契約の方法		契約の相手方	
三朝町総合文化ホール改修事業（電気設備改修）		指名競争入札		株式会社 エナテクス	
三朝町総合文化ホール改修事業（空調設備改修）		指名競争入札		株式会社 空研	
契約金額（円）					
				24,516,000	
				111,240,000	
成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無					
特に予定なし					
本事業に來年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方					
特に予定なし					
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度				予定なし	