

I. 事業評価総括表（令和6年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設 に係る整備、維持補 修又は維持 運営等措置	小河内区防火水槽新設工事	三朝町	10,738,200	4,400,000	

II. 事業評価個表（令和6年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	小河内区防火水槽新設工事
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		三朝町
交付金事業実施場所	鳥取県東伯郡三朝町大字小河内725	
交付金事業の概要	町では、鳥取県が定める「地震防災緊急事業五箇年計画」における市町村の個別計画に基づき、集落からの要望事項について整理しながら、防火水槽の整備を行っています。 当該地区については、現在4基（40m³級）が整備されていますが、そのうちの1基が道路に接道しておらず、また老朽化により修繕ができない状態であるため、新たに防火水槽を設置します。 防火水槽新設1基（40m³）	

交付金事業に関する 都道府県又は市町村の 主要政策・施策とその 目標	三朝町地域防災計画 災害予防編 -第4部防災関係機関の連携推進計画 -第3章消防活動体制の整備 -第4節消防組織及び施設の整備充実対策 -2 消防施設の整備 -(1) 町は、消防庁から示された「整備指針」等に基づき、消防車両（ポンプ車等）、小型動力ポンプ、防火水槽及び、救助資器材等の消防施設の整備を図るものとする。				
事業開始年度	令和6年度		事業終了（予定）年度		令和6年度
事業期間の設定理由					
交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和6年度
	消防団員満足度 100%	アンケートにおいて、水利確保に心配なく消火活動ができると回答した団員数÷地区消防団員数×100	成果実績	%	100
			目標値	%	100
			達成度	%	100
	評価年度の設定理由				
	事業実施後早期に評価を実施するため。				

	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	当該地区では、既存の防火水槽が道路に接面しておらず、また、老朽化が激しいため修繕できない状態であり、確実な水利確保に不安がある状態でした。 今回新たに防火水槽を設置したことにより、火災発生時に消防団員の安全を確保しつつ確実な水利の確保が可能となり、迅速な対応による最少限度の火災被害に留めることができます。これにより安心安全な町づくりの推進を図ることができたと考えます。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和 6 年度	年度	年度
	防火水槽新設工事件数	活動実績	件	1		
		活動見込	件	1		
		達成度	%	100		
交付金事業の総事業費等	令和 6 年度	年度		年度	備 考	
総事業費	10, 738, 200					
交付金充当額	4, 400, 000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4, 400, 000					
交付金事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法		契約の相手方		契約金額
	防火水槽新設工事のため	指名競争入札		(有) 高野工務店 (三朝町)		10, 738, 200円
交付金事業の担当課室		総務課危機管理局				
交付金事業の評価課室		総務課危機管理局				