

別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和7年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業 に要した経 費	交付金充当額	備考
1	公共用施設 に係る整備、維持補 修又は維持 運営等措置	桜ヶ丘区防火水槽 新設工事	三朝町	11,786,500	4,400,000	

Ⅱ．事業評価個表（令和7年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補 修又は維持運営等措置	桜ヶ丘区防火水槽新設工事	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		三朝町	
交付金事業実施場所		鳥取県東伯郡三朝町吉田	
交付金事業の概要		町では、鳥取県が定める「地震防災緊急事業五箇年計画」における市町村の個別計画に基づき、集落からの要望事項について整理しながら、防火水槽の整備を行っています。 当該地区には防火水槽が設置されておらず、旧来は消防水利として近接する小学校のプール用水を活用していましたが、当該小学校の廃校に伴って使用が困難となっていることから、集落の安全性及び消防水利を確保するために防火水槽の新設を行います。 防火水槽新設1基（40m³）	

標及び成果実績	交付金事業の定性的な成果及び評価等										
	当該地区では、これまで消防水利として近接する小学校のプール用水を活用していましたが、当該小学校の廃校に伴い使用が困難な状態でした。 今回新たに防火水槽を設置したことにより、火災発生時に消防団員の安全を確保しつつ確実な水利の確保が可能となり、迅速な対応による最小限度の火災被害に留めることができます。 これにより、安心安全なまちづくりの推進を図ることができたと考えます。 今後は、更に消防団員の満足度を上げていくため、消防団員や地域の住民のニーズを的確に把握し、事業方針を決定していきます。										
	評価に係る第三者機関等の活用の有無										
	無										
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和7年度	年度	年度					
	防火水槽新設工 事件数	活動実績	件	1							
		活動見込	件	1							
		達成度	%	100							
交付金事業の総事業費等		令和7年度	年度	年度	備考						
	総事業費	11,786,500									
	交付金充当額	4,400,000									
	うち文部科学省分										
	うち経済産業省分	4,400,000									
交付金事業の契約の概要											
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額							
	防火水槽新設工事のため	指名競争入札	(有) 高野工務店 (三朝町)	11,786,500							
交付金事業の担当課室		総務課危機管理局									
交付金事業の評価課室		総務課危機管理局									