三朝町内通学路の点検・対策箇所一覧表

▽平成24年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
西小学校	県道鳥取鹿野倉吉線	三朝町砂原	車のスピードが速く、横断歩道を渡るのが危険	減速マーク設置	鳥取県	H24済
				横断歩道の塗り直し	警察署	H24済
	県道木地山倉吉線	三朝町坂戸	道路の横断時に雑草が繁茂して見通しが悪く危険	減速マーク設置、防草処理	鳥取県	H24済
	県道本泉大瀬線	三朝町本泉～大瀬	沿線に小学校、中学校があるが歩道が狭いため危険	歩道拡幅	鳥取県	H26済
				防護柵設置、横断歩道照明設置	鳥取県	H24済
			小学校児童の横断歩道の待機スペースが狭い	横断歩道の移設	警察	H24済
	町道山田下荘線	三朝町山田	歩道がなく工事車両が多い	工事期間中安全対策を行う	三朝町	H25済
	町道大瀬栗尾谷線	三朝町大瀬	幅員狭小だがスピードを落とさない車が多い	区画線（停止線）設置	三朝町	H24済
	町道大瀬本線	三朝町大瀬	カーブで三叉交差点だがスピードを落とさない車が多い	区画線（停止線）設置	三朝町	H24済
	町道本泉中央線	三朝町本泉	カーブミラーの向きが悪い	道路反射鏡角度修正	三朝町	H24済
	町道牧本線	三朝町牧	水路へ転落する危険有	防護柵設置	三朝町	H24済
	国道179号	三朝町牧	町道交差点から国道に出るのに車・歩行者が見えない	道路反射鏡修繕	三朝町	H24済
南小学校	国道179号	三朝町穴鴨	急カーブであるが車のスピードが速く危険	減速マーク設置	鳥取県	H24済
				一時停止線標示補修	警察	H24済
	国道179号	三朝町曹源寺	冬季に車がスリップして歩道に乗り上げることがあり危険	防護柵設置	鳥取県	H24済
	町道穴鴨本線	三朝町穴鴨	歩道がなく路肩が狭い	路肩のカラー舗装	三朝町	H24済
	町道上田曹源寺線	三朝町曹源寺	通学路法面から倒木、落石の可能性有	落石防護柵の設置、倒木の処理	三朝町	H25済

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課・危機管理課）、中部総合事務所県土整備局計画調査課、倉吉警察署

▽平成25年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
西小学校	町道大瀬本線	三朝町大瀬	歩道がなく、路肩が狭い	路肩拡幅	三朝町	H26済

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課）、地元集落代表

三朝町内通学路の点検・対策箇所一覧表

▽平成26年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
東小学校	県道鳥取鹿野倉吉線	三朝町片柴	歩道がなく、路側帯も狭い。朝夕の交通量が多く危険	バイパス整備（通過交通の排除）	鳥取県	H29済
西小学校	横手橋	三朝町横手	歩道がなく道幅が狭いため危険	路肩のカラー塗装	三朝町	未対応

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課）、中部総合事務所県土整備局計画調査課

▽平成27年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
南小学校	国道179号	三朝町曹源寺	車のスピードが速く、冬にはスリップ事故も有	H24に歩道防護柵設置済 ゼブラを引き直し、カーブの半径表示を設置	鳥取県	H28済
	国道482号	三朝町下西谷	道路法面が崩落し落石があった	崩落防止工事	鳥取県	H30済
	町道穴鴨線	三朝町穴鴨	国道179号のう回路としてスピードを出して走る車がある	路肩のカラー舗装を全路線延長	三朝町	未対応
				通学路の標識を表示	交安協	H27済
三朝中学校	町道横手本泉線	三朝町本泉	自転車の通学路安全対策	横断歩道設置	警察	H27済
				歩道の桜伐採	三朝町	未対応
	町道横手本泉線	三朝町本泉	見通しが悪く、200mにわたり歩道がなく危険	側溝に蓋掛けし路肩を拡幅	三朝町	未対応
	町道恋谷線	三朝町三朝	急な下り坂で三叉路交差点に止まれ標識もなく危険	止まれ標識・停止線等新設	警察	H27済
				ゼブラ帯新設	三朝町	H27済

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課・危機管理課）、中部総合事務所県土整備局計画調査課、倉吉警察署、三朝町交通安全指導員協議会、三朝中学校、南小学校

▽平成28年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
南小学校	国道482号	三朝町下西谷	歩道に落石の恐れがある	落石防除対策（H28調査実施済）	鳥取県	土嚢設置

※対策検討者…三朝町（教育総務課）、中部総合事務所県土整備局計画調査課

▽平成29年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
南小学校	町道上田曹源寺線	三朝町曹源寺	通学路法面から落石の可能性有	落石防護柵の設置、浮石調査	三朝町	H29済

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課・危機管理課）、中部総合事務所県土整備局計画調査課、倉吉警察署、南小学校、地元集落代表

三朝町内通学路の点検・対策箇所一覧表

▽平成30年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
東小学校	県道21号及び県道33号	三朝町片柴	道路が狭く見通しが悪かったが、既に対策され点検時には改善済	道路の拡張	鳥取県	H30済
	町道桜ヶ丘線	三朝町余戸	道幅が狭く一部歩道がない。下り坂でスピードを出す車がある	路肩のカラー舗装	三朝町	H30済
南小学校	国道482号	三朝町下西谷	土砂崩れ有、緩やかな下りカーブでスピードを出す車があり危険	法面防護工事	鳥取県	H30済
				減速を促す表示の設置	三朝町	H30済
	国道179号	三朝町穴鴨	車のスピードが速く、点滅信号を渡る際に危険	横断歩道の補修	警察	H30済
				横断旗の設置	三朝町	R元済

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課・総務課危機管理局）、中部総合事務所県土整備局計画調査課、倉吉警察署交通課、東小学校、南小学校

▽令和元年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
三朝小学校	町道三朝中学校線	三朝町本泉	道路が狭く、朝、中学校方面に向かう車が多く、危険	白線の引き直し 通学路表示の立て看板の設置	三朝町	R2済

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課・総務課危機管理局）、倉吉警察署交通課、三朝小学校

▽令和2年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
三朝小学校	町道三朝中学校線	三朝町本泉	道路が狭く、朝、中学校方面に向かう車が多く、危険	白線の引き直し 通学路表示の立て看板の設置	三朝町	R2済
三朝中学校	県道鳥取鹿野倉吉線	三朝町三朝～横手	トンネル内の歩道に防護柵が無いことから通行に危険	転落防止柵の設置	鳥取県	R3対策予定

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課・総務課危機管理局）、鳥取県（中部県土整備局　維持管理課）、倉吉警察署交通課、三朝小学校、三朝中学校

▽令和3年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
三朝小学校	町道三朝中学校線	三朝町本泉	道路が狭く、朝、中学校方面に向かう車が多く、危険	老朽化した通学路表示の立て看板の更新	三朝町	R3済
三朝中学校	県道鳥取鹿野倉吉線	三朝町三朝～横手	トンネル内の歩道に防護柵が無いことから通行に危険	転落防止柵の設置	鳥取県	R3済
三朝中学校	県道木地山倉吉線交差点	三朝町本泉	交差点に信号機が無く、横断時に危険	信号機の設置要望 横断時に安全確認の徹底を指導する	警察署 中学校	R3検討 R3済

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課・総務課危機管理局）、鳥取県（中部県土整備局　維持管理課）、倉吉警察署交通課、三朝小学校、三朝中学校